

## 【高圧注水系（以下、「HPCI」）の状況確認】

- HPCI については，中央制御室の状態表示灯が全て消灯し，運転制御に必要な直流電源が喪失したため，起動不能となった。
- 11日 18:00 頃，復旧班は，地震・津波後の電源設備の現場状況確認を開始。直流電源設備が設置されているサービス建屋地下階は，高さ約 1.5m の浸水が見えたことから点検を断念した。



HPCI 制御盤（後日撮影）  
当時，状態表示灯は全て消灯