



高圧注水	RCIC	手動起動 (13:36) 以降、起動/停止通告発生 手動隔離 (4:58)
	HPCS	起動なし(電源水没及び補機冷却系の運転ができないため起動できず)
減圧	SRV	原子炉減圧開始 (15:55) 以降、開閉を繰り返し炉圧制御 急速減圧 (3:50) 急速減圧完了 (4:58) (以降についても適宜開閉を繰り返し炉圧制御)
低圧注水・除熱	MUWC	注水開始 (0:00) S/C D/W S/C S/C 冷却停止 (7:37) (7:45) 以降、D/W/レイ/S/C/AFR/適宜実施 注水停止 (9:40)
	RHR	RHR(B) 残留熱除去機器冷却水系 手動起動 (20:17) RHR(C/D) 手動起動 (21:03) EECW(B) S/C 係数注水停止にて手動起動 (1:44) RHR(B) 係数注水にて手動起動 (3:38) 原子炉注水 (10:05) 以降、適宜モードを切替ながら冷温停止を維持
格納容器バント		バントライン構成開始 (10:21) バントライン構成完了 (18:30)